

		内 容	留 意 事 項
準備工		- 作業内容の打ち合わせ(KY)活動 - 作業人員の確認 - 作業位置・規制の確認 - 使用機械の点検 - 保護具の点検 - 作業方法の確認	- 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者等の確認 - リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 - 運行前・使用前点検の実施 - 保護メガネ・すねあて等・首元飛散防止ネット・安全带・親綱等の確認 - 規制の確認 担当者との打ち合わせの実施
作業開始		- セルフ運搬車にバックホウを積み込む - セルフ運搬車からバックホウを現場におろす - バックホーを使用し、樹林地等に敷き均してあるチップを除去する。 - セルフ運搬車にバックホウを積み込む - 掃き掃除	- 足場板の設置確認及び重機の固定確認 - バックホウの転倒防止 - バックホウの旋回範囲内の立ち入りの禁止 - 足場板の設置確認及び重機の固定確認 - バックホウの転倒防止 - 保護メガネを必ず使用する(ノコギリ・ナタ等の使用時にも使用する) - 誘導員を配置し重機に近づく作業員の監視を行う - 排水溝の詰まりが発生しないよう注意する
作業終了と後片付け		終礼の実施	リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施
注意事項		- 木の根を傷付けないように注意する。必ず現場指揮者の指示を仰ぐ。 - 重機の作業範囲には絶対に立ち入らない。 - 重機運搬時には固定の確認。 - 誘導員を配置し重機に近づく作業員の監視を行う 1人作業の禁止	安全器具・保護具確認 ヘルメット・安全チョッキ・保護メガネ・手袋 熱中症グッズ・涼しん帽・殺虫剤・ポイズンリムバー