

	内容	留意事項
準備工	<ul style="list-style-type: none"> 作業打ち合わせ(KY活動) 作業位置の確認・交通規制の確認 作業人員の確認 使用機械・工具の点検 規制の有無の確認 使用車両の準備 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練の実施 本線作業の有無確認 作業分担・配置の確認 メガネ・マスク等 運行前点検・各装備のチェック搭載備品の有無確認 (積荷の飛散防止確認)
作業開始	<ul style="list-style-type: none"> スコップ等で土砂除去しダンプ等に積み込み 土砂は下り恵那西土捨て場に運搬する 	<ul style="list-style-type: none"> ダンプは安全な場所に駐車する。 ほこりが立つのでマスクの使用 土砂以外の物は恵那西に捨てない 積み荷飛散防止の処置を行う(シート等)
後片付け	<ul style="list-style-type: none"> 終礼の実施 使用機材等の片づけをする 	<ul style="list-style-type: none"> リスクアセスメントによる危険予知訓練により実施 機材等の損傷等の確認をし翌日の作業に支障の無い様にする (作業報告書を担当者に提出する)

注意事項

- 積み荷の積載量注意
- 規制ヤードが狭い見張り員の適切な配置
- 規制外での作業禁止
- ・1人作業の禁止**

安全器具・保護具確認

- ヘルメット・反射(自発光)チョッキ・反射スパッツ
- 発煙筒・黄旗・警笛・蛍光棒