

# リスクアセスメント & 作業手順書

工事名称	2024年度 東海北陸自動車道 高山管内維持修繕業務			協力会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱																		
工期	令和6年11月26日 ~ 令和7年3月31日			作成者	牧野 樹																		
作業名称	飛雪防止柵設置工		作業手順書	作成年月日	令和6年11月26日																		
使用機械 使用設備 (具体的な名称・ クラスを記す)	トラッククレーン(4tベース車・2.9t吊り) エアストライカー			協力会社店社確認	自筆サイン																		
使用工具 機器 (大きさ太さ等は具 体的な寸法を記 す)	ボルト締付工具、インパクトドライバー、サンダー、スリングベルト、			元請確認	自筆サイン																		
保護具	ヘルメット、安全靴、脚絆、手袋			改正年月日																			
免許・資格等 (免)(技)(特)(準特) の区別を記す	・移動式クレーン・振動工具取扱・小型移動式クレーン			<b>作業順序</b> <table border="1"> <tr><td>1</td><td>準備作業</td></tr> <tr><td>2</td><td>Gr支柱設置</td></tr> <tr><td>3</td><td>柵設置</td></tr> <tr><td>4</td><td>後片付け</td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td></tr> </table>		1	準備作業	2	Gr支柱設置	3	柵設置	4	後片付け	5		6		7		8		9	
1	準備作業																						
2	Gr支柱設置																						
3	柵設置																						
4	後片付け																						
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
作業人員 (当作業に関わる役 割と人員を全て記 す)	職長 1人、作業責任者 1人、ユニックオペ 1人、作業員2名  合計 5名																						
作業手順 周知会 参加者 サイン (記録)	作業責任者(職長)		周知会実施日	令和6年11月27日																			
	(役割を確認してこの作業に関わる 全員が自筆サインする)																						

リスクの見積り	重大性			組み合わせ	リスクの評価	優先度又は実施担当者
	○:軽微 休業4日未満	△:重症 休業4日以上	×:極めて重大 死亡・障害を伴う			
可 能 性	○:めったに発生しない (5年に1回程度)	○○	○△	○○	1:極めて小さい	関係者に対策の周知
	△:時々発生する (1年に1回程度)	△○	△△	○△、△○	2:かなり小さい	関係者に対策の指示
	×:かなり発生する (6ヶ月に1回程度)	×○	×△	○×、△△、×△	3:中程度	職長が確認
				△×、×△	4:かなり大きい	工事担当責任者が確認
			××	××	5:極めて大きい	十分に訓練をした対策が必要

リスクレベル 5=十分に訓練をした対策が必要 4=工事担当責任者が確認 3=職長が確認 2=関係者に対策の指示 1=関係者に対策の周知

作業項目	手順	急所	リスクの洗い出し	可 能 性	重 大 性	評 価 点	リ ス ク レ ベル	ミ ス ・ ロ ス	リスクの除去・低減のための 実施すべき事項の特定
(誰が)	主なステップ	作業のポイント	(予想されるミス・ロス)						(防止対策)
<b>土中基礎</b>									
現地確認(全員)									
	作業箇所確認	危険ポイントの確認							
	周辺安全確認	構造物の確認							
準備作業(全員)									
	ミーティング	健康状態の確認 免許・資格等の確認							
	車両の点検・準備	車両の始業前点検、 工具の確認							機械器具の作動、スリングベルト、ワイヤーの点検色を確認する
Gr支柱設置	設置箇所を確認	ケーブル等の埋設物を確認	設置箇所以外の箇所へ設置し	△	△	×	4		現地到着後、埋設標を確認し、ケーブルがないことを
	始業前点検		ケーブルを損傷させる						確認後に支柱を打ち込む。
柵設置	柵をガードレール支柱に	誤って手を挟む	誤って手を挟む	△	△	×	3		手袋を着用し、手元に十分注意しながら慎重に作業を行う。
	取り付ける								
後片付け(全員)	清掃	路面に土砂・破片等が残っている							ほうき、ブローア等を使用し、施工範囲を清掃する
		落し物・忘れ物							周囲を確認し、忘れ物がないか確認する