

リスクアセスメント & 作業手順書

工事名称	2021年度 東海北陸自動車道 高山管内維持修繕業務			協力会社名	中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(株)																		
工期	令和6年11月11日 ~ 令和7年3月31日			作成者	牧野 樹																		
作業名称	料金所案内標識撤去(ユニック有)		作業手順書	作成年月日	令和6年11月6日																		
使用機械 使用設備 (具体的な名称・ クラスを記す)	トラッククレーン(4tベース車・2t吊り)			協力会社店社確認	自筆サイン																		
				元請確認	自筆サイン																		
使用工具 機器 (大きさ太さ等は具 体的な寸法を記 す)	ボルト締付工具、インパクトドライバー、サンダー、スリングベルト、ワイヤー			改正年月日																			
保護具	ヘルメット、安全靴、脚絆、手袋、墜落制止用器具			作業順序 <table border="1"> <tr><td>1</td><td>準備作業</td></tr> <tr><td>2</td><td>標識撤去</td></tr> <tr><td>3</td><td>片付け</td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td></tr> </table>		1	準備作業	2	標識撤去	3	片付け	4		5		6		7		8		9	
1	準備作業																						
2	標識撤去																						
3	片付け																						
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
免許・資格等 (免)(技)(特)(準特) の区別を記す	・移動式クレーン・振動工具取扱・小型移動式クレーン																						
作業人員 (当作業に関わる役 割と人員を全て記 す)	職長 1人、作業責任者 1人、ユニックオペ 1人、作業員2名 合計 5名																						
作業手順 周知会 参加者 サイン (記録)	作業責任者(職長)	周知会実施日	令和6年11月8日																				
	(役割を確認してこの作業に関わる 全員が自筆サインする)																						

リスクの見積り	重大性			組み合わせ	リスクの評価	優先度又は実施担当者
	○:軽微 休業4日未満	△:重症 休業4日以上	×:極めて重大 死亡・障害を伴う			
可 能 性	○:めったに発生しない (5年に1回程度)	○△	○×	○○	1:極めて小さい	関係者に対策の周知
	△:時々発生する (1年に1回程度)	△△	△×	○△、△○	2:かなり小さい	関係者に対策の指示
	×:かなり発生する (6ヶ月に1回程度)	×△	××	○×、△△、×△	3:中程度	職長が確認
		×○	××	△×、×△	4:かなり大きい	工事担当責任者が確認
				××	5:極めて大きい	十分に訓練をした対策が必要

リスクレベル 5=十分に訓練をした対策が必要 4=工事担当責任者が確認 3=職長が確認 2=関係者に対策の指示 1=関係者に対策の周知

作業項目 (誰が)	手順 主なステップ	急所 作業のポイント	リスクの洗い出し (予想されるミス・ロス)	可能性	重大性	評価点	リスクレベル	ミス・ロス	リスクの除去・低減のための 実施すべき事項の特定 (防止対策)
土中基礎									
現地確認(全員)									
	作業箇所確認	危険ポイントの確認							
	周辺安全確認	構造物の確認							
準備作業(全員)									
	ミーティング	健康状態の確認 免許・資格等の確認							
	車両の点検・準備	車両の始業前点検、 工具の確認							機械器具の作動、スリングベルト、ワイヤーの点検色を確認する
標識撤去(クレーンオペ)	周囲を確認する。	構造物に接触しないよう	構造物に接触させる	△	△	×△	3		
	構造物を確認する。	作業前に周囲確認をする	撤去時に作業員と接触する	×	△	×△	4		作業旋回範囲に立ち入らない
	標識切断時手を切創する	手元を注意する	手を切創する。	×	△	×△	4		切創手袋を着用する。
後片付け(全員)									
	清掃	路面に土砂・破片等が残っている							ほうき、プロア等を使用し、施工範囲を清掃する
		落し物・忘れ物							周囲を確認し、忘れ物がないか確認する